

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență,
Componenta 5 Valul renovării, Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și
Componenta C15 Educație*

PRIMĂRIA COMUNEI JILAVA

Nr. înregistrare beneficiar: 188

Raportul de progres nr. 5 / 04.04.2024

1. Perioada de raportare: 01.01.2024 - 31.03.2024

2. Identificare: denumire beneficiar JILAVA, nr. cerere de finanțare C10-I3-213, Componenta 10, investiție/axa I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Nr. Contract – 7788

Titlul proiect – LUCRARI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE C1, C2 SI C3, SOS GIUGIULUI, NR. 279, JUDETUL ILFOV

Beneficiar – JILAVA

Județ - ILFOV

Tipul raportului de progres – Trimestrial

Trimestrul raportului de progress - Trimestrul 1 (01.01 - 31.03)

Localitatea de implementare - -

Data de finalizare a implementării conform contractului de finanțare? - 19.01.2025 (24 luni)

Nr. acte adiționale aprobate – 2

Total implementare - 30.00

3. Ajutor de stat

Contractul aferent raportului de progres conține și stații de reîncărcare? - Da

Câte stații sunt alocate proiectului dvs.? - 2

Este proiect care se supune ajutorului de stat? (doar pentru Componenta 10 – Fondul Local - Investiția 1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice) - Da

4. Stadiul implementării proiectului

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Răspuns	Observații	Scor

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență,
 Componenta 5 Valul renovării, Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și
 Componenta C15 Educație*

Ce fel de documentații tehnico-economice sunt necesare conform contractului de finanțare pentru implementarea proiectului? - Certificat de urbanism (CU)	Da	A fost obținut certificatul de urbanism cu nr. 89-7288 din data de 13.04.2022	
Ce fel de documentații tehnico-economice sunt necesare conform contractului de finanțare pentru implementarea proiectului? - Studiu de Fezabilitate (SF)	Nu	Nu este cazul	
Ce fel de documentații tehnico-economice sunt necesare conform contractului de finanțare pentru implementarea proiectului? - Documentație de aprobare a lucrărilor de intervenție (DALI)	Da	A fost realizată Documentație de aprobare a lucrărilor de intervenție (DALI) cu nr. 4912 în data de 10.03.2022	
Ce fel de documentații tehnico-economice sunt necesare conform contractului de finanțare pentru implementarea proiectului? - SF + DALI	Nu	Nu este cazul	
Ce fel de documentații tehnico-economice sunt necesare conform contractului de finanțare pentru implementarea proiectului? - Documentație tehnică de obținere	Nu	Nu este cazul	
Ce fel de documentații tehnico-economice sunt necesare conform contractului de finanțare pentru implementarea proiectului? - Autorizație de construire (DTAC)	Nu	Nu este cazul	
Ce fel de documentații tehnico-economice sunt necesare conform contractului de finanțare pentru implementarea proiectului? - Autorizație de Construire (AC)	Da	-	

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență,
 Componenta 5 Valul renovării, Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și
 Componenta C15 Educație*

Ce fel de documentații tehnico-economice sunt necesare conform contractului de finanțare pentru implementarea proiectului? - Proiect Tehnic (PT)	Da	-	
Ce tipuri de proceduri de achiziții sunt prevăzute în cadrul proiectului? - Achiziția pentru SF	Nu	Nu este cazul	
Ce tipuri de proceduri de achiziții sunt prevăzute în cadrul proiectului? - Achiziția pentru DALI	Da	A fost derulata procedura de achiziție directă cod achiziție DA30114704 finalizată în data de 09.03.2022.	
Ce tipuri de proceduri de achiziții sunt prevăzute în cadrul proiectului? - Achiziția SF+DALI	Nu	Nu este cazul	
Ce tipuri de proceduri de achiziții sunt prevăzute în cadrul proiectului? - Achiziția pentru DTAC	Nu	Nu este cazul	
Ce tipuri de proceduri de achiziții sunt prevăzute în cadrul proiectului? - Achiziție DTAC+PT	Nu	Nu este cazul	
Ce tipuri de proceduri de achiziții sunt prevăzute în cadrul proiectului? - Achiziția pentru PT	Nu	Nu este cazul	
Ce tipuri de proceduri de achiziții sunt prevăzute în cadrul proiectului? - Achiziția pentru Proiectare+Execuție	Da	-	
Ce tipuri de proceduri de achiziții sunt prevăzute în cadrul proiectului? - Achiziție execuție lucrări	Nu	Nu este cazul	
Ce tipuri de proceduri de achiziții sunt prevăzute în cadrul proiectului? - Achiziția de servicii	Da	Achiziții directe	

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență,
 Componenta 5 Valul renovării, Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și
 Componenta C15 Educație*

Ce tipuri de proceduri de achiziții sunt prevăzute în cadrul proiectului? - Achiziția de produse	Da	-	
A fost finalizat SF/ DALI?	Da	A fost realizata Documentație de aprobare a lucrărilor de intervenție (DALI) cu nr. 4912 in data de 10.03.2022	10
S-a dat ordin de începere al serviciilor?	Da	-	
A fost recepționată DTAC?	Nu	Nu este cazul	
A fost obținută AC?	Da	-	5
A fost recepționată documentația de tip PT?	Da	-	10
S-a dat ordin de începere al lucrărilor? (după caz)	Da	-	
Au început efectiv lucrările pe șantier pentru obiectivul finanțat?	Da	-	5
Au fost finalizate lucrările? S-a făcut recepția lucrării?	Nu	Nu	
Au fost transmise documentele necesare a fi depuse la finalul proiectului?	Nu	Nu	

4.1 Implementarea proiectului progesează conform prevederilor contractului aprobat?

Da

4.2 Autorizația de Construire a suferit modificări în timpul execuției lucrărilor?

-

4.3 Proiectul Tehnic a suferit modificări în timpul execuției lucrărilor?

-

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investitiei

Modificări soluție tehnica/ordine de	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de
--------------------------------------	---	------------------------------	---

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență,
 Componenta 5 Valul renovării, Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și
 Componenta C15 Educație*

tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	schimbarea solutiei tehnice initiale	DA/NU	celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)
---	--------------------------------------	-------	--

4.4 Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare în timpul implementării proiectului

-

5. Stadiul de realizare a achizițiilor publice:

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Procedura aplicată	Documente de control ce au vizat contractul	Avertisment de integritate emis de ANI (da/nu)	Valoare estimată	Data publicării	Data de semnare contract
1.	Servicii elaborare DALI	Achizitie directa	-	Nu este cazul	99.960,00	09.03.2022	10.03.2022
2.	Documentatia PT+Executie lucrari	Procedura simplificata	-	Nu este cazul	2.042.369,99	10.04.2023	29.05.2023

5.1. Motive care au determinat întâzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia:

-

6. Stadiul contractelor de achiziție publică:

Nr. crt.	Denumire contract/contractor	Perioada de execuție	Stadiu de realizare	Probleme întâmpinate
1.	4912	10.03.2022-06.09.2022	Realizat	Nu este cazul
2.	11055	29.10.2023-09.09.2024	In curs de realizare	Nu este cazul

7. Indicatori:

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență,
Componenta 5 Valul renovării, Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și
Componenta C15 Educație*

Denumire componenta	Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoare realizată în perioada de raportare	Valoare cumulată de la începutul implementării proiectului	Valoare țintă (conf. contract de finanțare)
Reabilitarea moderată a clădirilor publice	C10 - Suprafața desfășurată renovată/reabilitată energetic în mp	mp	0,00	610,00	610,00
Reabilitarea moderată a clădirilor publice	C10 - Număr de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în funcțiune	puncte	0,00	0,00	4,00

8. Măsurile de informare și publicitate:

Difuzări media

Specificații pentru altele:

Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?

Da

9. Informații referitoare la respectarea măsurilor DNSH:

Nu este cazul

10. Alte probleme întâmpinate în perioada de implementare și măsurile adoptate:

-

Nume și prenume reprezentant legal: ELEFTERIE ILIE PETRE

Semnătura

Data: 04.04.2024